



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI**

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18  
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano**

Data: **14-10-2024**

Commessa: **Prove di pressione impianto  
antincendio**

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	07:30	09:00	Eseguita prova di pressione impianto antincendio e rilevamento delle seguenti pressioni:  1 UNI45 in posizione sfavorevole con elettropompa, rilevata 5.4BAR  1 UNI45 in posizione sfavorevole con motopompa, rilevata 3 BAR  3 UNI45 + 1 UNI70 in posizione sfavorevole con elettropompa, rilevata su UNI70 6.2BAR  3 UNI45 + 1 UNI70 in posizione sfavorevole con motopompa, rilevata su UNI70 4.7BAR
SFORZA	07:30	09:00	
DE SICA	07:30	09:00	
PINTO	07:30	09:00	

TOTALE ORE DI LAVORO x € \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

MATERIALE FORNITI: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € \_\_\_\_\_

Giuseppe La Rossa  
 Responsabile Tecnico

Massimiliano Attanasio  
 Committente