



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI**

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18  
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
**Test**

Data: **03-01-2025**

Commessa: \_\_\_\_\_

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionamento di n°2 plinti esterni sostegno pali come da Vs. disegno fronte Salus;</li> <li>• Realizzazione di 80 m di taglia asfalto per passaggio cavidotto alimentazione pali;</li> <li>• Fornitura e posa in opera di 100 m di cavidotto in corrugato pesante, Ø 60 mm;</li> <li>• Fornitura e posa in opera di 250 m di linea elettrica alimentazione pali con cavo FG16 3x4 mmq, con partenza dal Q.E. Q2, fino alla sede pali;</li> <li>• Fornitura e posa in opera di n°1 interruttore magn. diff. 16A per comando luci pali da derivare dai comandi esistenti;</li> <li>• Fornitura e posa in opera di n°2 pali in acciaio zincato, altezza 9 mt.;</li> <li>• Fornitura e posa in opera di n°6 armature stradali a LED 100W, da installare sui n°2 pali mediante sistema a triplo braccio;</li> <li>• Ripristino asfalto;</li> <li>• Prove di funzionamento.</li> </ul>

TOTALE ORE DI LAVORO x € \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

MATERIALE FORNITI: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € \_\_\_\_\_

Giuseppe La Rossa  
 Responsabile Tecnico

\_\_\_\_\_  
 Committente Cnnf