



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI**

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18  
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

**CLIENTE:** Guardia di Finanza  
**Gruppo Ricerca, Sviluppo, Standardizzazione, E Supporto Tecnico Di Napoli**

**Data:** 15-05-2025

**Commessa:** Manutenzione Cdz Ala Borbonica

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
L. LA ROSSA	08:30	16:30	ttività di manutenzione ai Fancoil dell'ala Borbonica della struttura: . Lavaggio dei filtri . Lavaggio e sanificazione delle batterie di scambio con prodotto specifico . Controllo delle vaschette di condensa e prova scarico condensa . Verifica dei condensatori di ventilazione. N.B: sostituzione di n° 15 condensatori. N.B: la gran parte dei fancoil presenta vaschette di condensa arrugginite e tarlate che causano perdite di condensa sul pavimento. Si rimanda a preventivo per la sostituzione di n° 15 vaschette di condensa  Effettuata manutenzione alloggi ala Borbonca piano superiore: - smontaggio dei filtri - lavaggio filtri con igienizzante specifico - rimontaggio filtri
V. DE SICA	08:30	16:30	
V. PINTO	08:30	16:30	
G. LA ROSSA	08:30	16:30	

TOTALE ORE DI LAVORO x € \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

MATERIALE FORNITI: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € \_\_\_\_\_

Luigi La Rossa  
 Responsabile Tecnico

Maresciallo Schiocca  
 Committente