RAPPORTO D'INTERVENTO

202410141237

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano

Data: 14-10-2024

Commessa: Rif. Ns preventivo 5792/24
Vs. conferma mail del 01/10/2024

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA			Smontaggio di 10 m di canalizzazione metallica su soffitto parcheggio coperto per consentire lavori edili; Scollegamento linea alimentazione plafoniere; Scollegamento linea alimentazione Locker; Prolungamento delle due linee citate con fornitura e posa in opera di 10 m di cavo FG16 3x4 mmq Spostamento di n°1 plafoniera nella nuova sede stabilita; Montaggio canalizzazione nella nuova posizione; Nuova posa delle linee precedentemente modificate; Prove di funzionamento Utilizzo di pedana semovibile
SFORZA			

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
Responsabile Tecnico

Committente