RAPPORTO D'INTERVENTO

202410290844

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE — ACCREDIA — ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Grandi Navi Veloci

G.N.V SIRIO PORTO DI GENOVA

Data: 29-10-2024

Commessa:

PERSONALE	ORE DI LAVORO	
	Ora arrivo	Ora partenza
DE ANGELIS	07:00	19:00
G. LUCCO	07:00	19:00
L. LA ROSSA	07:00	19:00

DESCRIZIONE LAVORI

- Realizzazione di nuova tubazione in PVC Ø75mm di metri 8 linea vuoto bagni equipaggio ponte 7-8 situata in garage nº3 rif. ordinata 201dx-201sx con utilizzo di pezzi speciali e valvola

- Realizzazione di nuova tubazione in PVC per la medesima linea vuoto, Ø63mm di metri 32 con utilizzo di pezzi speciali e riduzioni.

- Realizzazione di nuovo staffaggio

- Utilizzo di impalcatura per lavorazioni in quota.

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Domenico De Angelis

Responsabile Tecnico

Committente