RAPPORTO D'INTERVENTO

202411271426

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE

ACCREDIA

ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Ceetrus italy CC Neapolis

Data: 27-11-2024

Commessa:

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	10:30	14:30	Ripristino dell'illuminazione delle scale di emergenza. Ricerca del guasto mediante sezionamento dell'impianto dalle cassette di derivazione. È stata riscontrata la presenza di acqua in una plafoniera delle scale sul lato Sole 365. Ripristino del cortocircuito e prove di funzionamento effettuate con successo.
G LA ROSSA	10:30	14:30	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
Responsabile Tecnico

Rosario Rossi
Committente