RAPPORTO D'INTERVENTO

202507221548

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE — ACCREDIA — ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Granato SPA

Data: 22-07-2025

Commessa: Ticket 367596

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	11:00	16:00	Intervento per verifica anomalia compressore 1 chiller 7. Riscontrata mancanza olio compressore. Aggiunta di 5 lt olio POE170. Prove di funzionamento.
DE SICA	11:00	16:00	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
Responsabile Tecnico

Paolo Delle Donne
Committente