RAPPORTO D'INTERVENTO

202508111036

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

**CLIENTE:** Vesuvio Retail CC Porte di Pompei
La Rossa Impianti

**Data:** 11-08-2025

**Commessa:** Intervento via mail

| PERSONALE | ORE DI LAVORO | | DESCRIZIONE LAVORI |
|---|---|---|---|
| | Ora arrivo | Ora partenza | |
| LA ROSSA G | 09:00 | 11:00 | Scaricato impianto sprinkler per perdita testina fornitura e posa in opera di n°1 sprinkler 1/2" in zona spogliatoi uomini<br>Riempimento impianto e messa in funzione in automatico dell'impianto di pressurizzazione |
| G. LA ROSSA | 09:00 | 11:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa 79
*Responsabile Tecnico*

Pasquale Esposito
*Committente*