RAPPORTO D'INTERVENTO

202511041202

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE — ACCREDIA — ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Guardia di Finanza**
G117 Sanna

Data: **04-11-2025**

Commessa: Ordine n°5469938 del 09/07/2025

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA			Recupero residui gas R134A, circuito refrigerante; Smontaggio previa dissaldatura delle tubazioni gas, del condensatore impianto condizionamento; Smontaggio di tutte le tubazioni acqua mare di ostacolo all'estrazione del condensatore; Apertura vano d'ispezione lato cucina previo spostamento mobili ed elettrodomestici presenti in cucina; Estrazione mediante paranchi del condensatore attraverso il vano d'ispezione; Fornitura e posa in opera di n°1 nuovo condensatore marca Onda CR100/M; Ripristino mediante saldatura di tutte le tubazioni precedentemente scollegate; Controllo e ripristino livello olio circuito refrigerante; Messa a vuoto impianto Immissione di circa kg 15 di gas refrigerante R134A; Prove di funzionamento.
LUCCO			

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
Responsabile Tecnico

Angelo Vitelli
Committente