RAPPORTO D'INTERVENTO

202512091251

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE — ACCREDIA — ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano

Data: 09-12-2025

Commessa: Interventi

PERSONALE	ORE DI LAVORO	
	Ora arrivo	Ora partenza
L. LA ROSSA	08:00	13:00
G. LA ROSSA	08:00	13:00

DESCRIZIONE LAVORI

Ripristino del cavo di alimentazione gabbiotto parcheggio custodito tranciato, con fornitura e posa in opera di nº1 pozzetto in cemento 40x40 e di metri 20 cavo Fg16 5G6.
Ripristino cablaggio nel quadro elettrico.
Prove di funzionamento ok.

- ripristino alimentazione di corrente cdz globo scattato in cabina.

- ripristino fissaggio tappeto di ingresso lato fratelli La bufala

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Luigi La Rossa
Responsabile Tecnico

M. Attanasio
Committente